



**Sakela Rural Municipality**  
**Office of Rural Municipal Executive**  
**Manebhanjyang, Khotang**  
**Koshi, Nepal**

**Fiscal year – 2080/81**

**प्राविधिक शाखा मासिक प्रगति प्रतिवेदन**

## Work progress of contract work

Project Name	Construction of Administrative Building for Sakela Rural Municipality, Manebangyang Khotang
Project Location	Sakela Rural Municipality Ward no.4 mattim manebhangyang
Employer	Office of Sakela Rural Municipal, Manebangyang Khotang
contractor	Shree Mallarani-sajib JV Khotang
contract ID	04/SRM/WORKS/2078/2079
Date of contract signed	2079/03/20
Construction period	18 Months
Original contract amount	7,62,35,152.76 /- (including VAT AND PS)
total physical progress till date	80% (Frame structure, brick masonry , plaster work, tile work complete, marble ,electrical , sanitary and finishing work remaining)
total financial progress till date	70 %  <b>52155930.90</b>

Project Name	Construction of Sakela Primary hospital at Ratanxa
Project Location	Sakela Rural Municipality Ward no.2 Ratanxa
Employer	Office of Sakela Rural Municipal, Manebangyang Khotang
contractor	Shree khani Nirman sewa
contract ID	SRMUN/BP1/NCB/01/077/078
Date of contract signed	2078/03/21
Construction period	18 Months
Original contract amount	6,76,76,455.52 /- (including VAT AND PS)
total physical progress till date	90% (Frame structure, brick masonry , plaster work, marble, painting, tiles work complete , some portion of sanitary work and electrical work remaining )
total financial progress till date	87%  <b>58628756.25</b>

Project Name	Bajhechyandada Ratanxa Manevanyang Kalching khola road upgrading project VI
Project Location	Sakela Rural Municipality Ward no.1, 2, Ratanxa
Employer	Office of Sakela Rural Municipal, Manebangyang Khotang
contractor	Shree Dobhan D.R J.V
contract ID	SRMUN/P1/ROAD/NCB/80/81
Date of contract signed	2080/10/07
Construction period	5 Months
Original contract amount	1,80,39,603.31/- (including VAT AND PS)
total physical progress till date	60%(masonry and gabion work)
total financial progress till date	5896353.82

Project Name	Bajhechyandada Ratanxa Manevanyang Kalching khola road upgrading project v
Project Location	Sakela Rural Municipality Ward no.2, 4
Employer	Office of Sakela Rural Municipal, Manebangyang Khotang
contract ID	SRMUN/P2/ROAD/NCB/80/81
Date of contract signed	2080/01/25
estimated cost amount	83,00,000/- (including VAT AND PS)
Date of bid opening	2080-12-30
total financial progress till date	10%(Mobilaization)

Project Name	sakela solid waste sorting site construction project
Project Location	Sakela Rural Municipality Ward no.3 khidima
Employer	Office of Sakela Rural Municipal, Manebangyang Khotang
contract ID	SRMUN/SS1/NCB/80/81
estimated cost amount	49,81,103.37/- (including VAT AND PS)
Date of bid opening	5 <sup>th</sup> may 2024(2081-01-23)

साकेला गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मानेभन्ज्याङ, खोटाङ

२०८०/८१

उपभोक्ता समितिबाट सन्चालन हुने योजनाहरू							
क्र. स	योजनाको नाम	योजना अध्यक्ष	योजनाको बजेट	भौतिक प्रगति(%)	कैफियत	सम्जौता भएको मिति	फरफराक भएको मिति
	वडा नं १						
१	श्री राधा कृष्ण मा. वि पर्खाल निर्माण साकेला गाँ पा १	विजय गुरुङ	१०००००.००	१००.००	कार्य भइसकेको	2080-09-12	११/३०/२०८०
२	साप्सु खोला मसानघाट पाटि निर्माण	रत्न बहादुर बुढाथोकी	४०००००.००	१००.००	सम्जौता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	2080-09-17	०१/२९/२०८१
३	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र, डाँडटोल सेखुवा भवन निर्माण	धन कुमार राई	४५००००.००	२५.००	सम्जौता भइसकेको	2080-11-09	
४	खोपिलढुङ्गा झगरपुर भालुखोला पुल निर्माण	बलराम खत्री	२५०००.००			2081-01-27	
	खानेपानी योजना						
१	खोक्मा खानेपानी मूहान मर्मत	लोक बहादुर बस्नेत	५००००.००	१००.००	सम्जौता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	2080-09-17	
	मुनाम्ता खानेपानी निर्माण (अलिया)	गौधन राई	४,००,०००	१०.००	सम्जौता भइसकेको	2081-02-01	
	भालुखोप खानेपानी निर्माण (अलिया)	राम कुमार राई	२,००,०००	१०.००	सम्जौता भइसकेको	2081-02-02	
	वडा नं.२						
	खानेपानी योजना						
१	जुनेपानी खबरबारी खानेपानी	गीता राई	१०००००.००	१००.००	सम्जौता भइसकेको	2080-10-18	१२/१२/२०८०
२	लिम्देगैरा खानेपानी ब्यवस्थापन	यादब चन्द्र राई	५००००.००	१००.००	सम्जौता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	2080-10-12	
३	शिशु दिक्कुटु खानेपानी योजना	खर्ग कुमारी राई	४००००.००	१००.००	सम्जौता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	2080-11-17	
५	महिला भवन खानेपानी योजना		३००००.००				
६	हिमालेम्पा धारा खानेपानी योजना(अलिया बजेट)	रविन राई	५००००.००	८०.००	सम्जौता भइसकेको	2080-12-21	
७	लमिनिधारा खानेपानी योजना पातलपानी(अलिया बजेट)	कुल बहादुर तामाङ	५००००.००	३०.००	सम्जौता भइसकेको	2081-01-03	
८	मूलखक खानेपानी योजना(अलिया बजेट)	रविचन्द्र राई	१३००००.००	५०.००	सम्जौता भइसकेको	2081-01-09	
९	साल्मे वापहि खानेपानी योजना (अलिया बजेट) + वडागत (२५००००+५००००)	समिर राई	३०००००.००	५.००	सम्जौता भइसकेको	2081-01-31	
१०	गौरीखेत खानेपानी योजना सासीप(अलिया बजेट)	एकराज खत्री	२००००.००	९०.००	सम्जौता भइसकेको	2081-02-15	
११	गैरी खानेपानी योजना (अलिया बजेट)		५००००.००				
	वडा नं.३						
	खानेपानी योजना						
१	साविक खिदिमा वडा नं. ८ तथा पडुमा खानेपानी योजना	देविन्द्र राई	२०००००.००	९०.००	सम्जौता भइसकेको	2080-11-21	
२	शिधदेश्वरी मा वि खेल ग्राउण्ड सम्माउने योजना(अलिया बजेट)	मिनराज राई	६०००००.००	५.००	सम्जौता भइसकेको	2080-12-21	
३	साजा आ। वि(अलिया बजेट)	प्रकास राई	३०००००.००	३०.००	सम्जौता भइसकेको		

	वडा न.४						
१	प्रजातन्त्र आ.वि घेराबार	शसिल राई	१०००००.००	३०.००	सम्जौता भइसकेको	2080-10-23	
२	जनकल्याण आ.वि सिमलडाँडा मर्मत	किसन बहादुर कटवाल	४००००.००	१००.००	सम्जौता भइसकेको	2080-11-01	२०८१ ०२ ०३
३	बालबालिका मा.वि शौचालय मर्मत	कुल प्रसाद शर्मा फ्याल	५००००.००	९५.००	सम्जौता भइसकेको	2080-10-11	
४	जनता सल्लेरी खानेपानी योजना ( जनता सल्लेरीमा खेलमैदान निर्माण)	एकराज खड्का	४००००.००	१००.००	सम्जौता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	2080-11-08	२०८० १२ ०४
५	बालबालिका मा.वि योजना(अलिया बजेट)	कुल प्रसाद शर्मा फ्याल	१०००००.००	९५.००	सम्जौता भइसकेको	2080-12-21	
	पालिका स्तरिय खेलमैदान शौचालय निर्माण(अलिया बजेट)	भोलानाथ फ्याल	३०००००.००	२०.००	सम्जौता भइसकेको		
६							
	<b>खानेपानी योजना</b>						
१	मानेगाँउ आ.वि खानेपानी योजना	टेक बहादुर कटवाल	४००००.००	९०.००	सम्जौता भइसकेको	2080-11-09	
२	पिचापु खानेपानी मर्मत	पंचमान भुजेल	१०००००.००	५.००	सम्जौता भइसकेको	2081-02-06	
	वडा न. ५						
१	वरडाँडा देखि तावा दोभान जोड्ने सडक निर्माण		३०००००.००				
२	पलडका देखि तावादोभान जोड्ने सडक निर्माण		२०००००.००				
४	पन्चकन्या आधारभूत विद्यालय	सिधन राई	५००००.००	१००.००	सम्जौता भइसकेको	2080-09-04	११/३०/२०८०
५	सरस्वती माध्यामिक विद्यालय	रमेश कुमार राई	५००००.००	९०.००	सम्जौता भइसकेको	2080-11-27	१२/१५/२०८०
	साकेला गाउँपालिका वडा न. ५ को वडा कार्यलयको भवन निर्माणको लागि घडेरी व्यवस्थापन (अलिया)	हिरन राई	२,५०,०००	९०.००	सम्जौता भइसकेको	2081-01-31	
	बोफुई सामुदायिक भवन निर्माण		२,५०,०००				
	<b>सिचाई योजना</b>						
१	श्री भूलभले सिचाई जल उपभोक्ता संस्था साकेला ४	जित बहादुर कटवाल	४१५७०२५.०५	८०.००	सम्जौता भइसकेको	2080-09-01	
२	बतासे दोभान कुलो सिचाई योजना वडा न ४	बिकास राई	६९२३५६६.९६	७०.००	सम्जौता भइसकेको	2080-09-01	
३	गुनथाले भिर सिचाई योजना वडा न ४	एलिन गुरुङ	३४१३७६६.०६	८०.००	सम्जौता भइसकेको	2080-09-05	
४	सापदह साना सिचाई योजना वडा न ४	मेधराज दाजि	५०,५७,७०१	९०.००	क्रमागत		
५	छागेखोला सिचाई योजना वडा न १	नैराज गुरुङ	७०,९३,८४६.३५	९०.००	क्रमागत		
६	वाडदुङ खोला पिडालुबारि सिचाई योजना वडा न १	अम्मर बहादुर रोक्का	९९,८५,९०५.३	८०.००	क्रमागत		
	<b>पालिका सिलिङ</b>						
२	बुफुङ चुम्लुङ खानेपानि आयोजना	सुरेश खत्री	२५००००.००	१०.००	सम्जौता भइसकेको	२०८०-१२-१२	
३	वडा न २ जोरधारा खानेपानी changing Room निर्माण	लक्षिममाया राई	१०००००.००	१००.००	फरफारक भइसकेको	2080-11-01	०१/३०/२०८१
४	सेखुवा स्वास्थ्य केन्द्र मर्मत तथा सम्भार	राज कुमार गुरुङ	१४७००.००	५०.००	सम्जौता भइसकेको		
५	कुन्तुङ झो.पु दोवुवा दोभान वडा न १, गागीदह वडा न २, र खोबुखोला वडा न ३ साकेला ५ दिप्लुङ चुडुम्मा ७ जोड्ने छितुवा दोभान तावाखोला झो.पु डाँडागाउँ किन्ताड सान्जुखोला झो.पु खोडाड		५०००००.००	९०.००	क्रमागत		
	<b>कोटेसन बाट भएका काम</b>						

१	साकेला ३,५ सडक मर्मत	आर. एड.डि बिल्डरस	७४९१३८.५५	१००.००	कार्य सम्पन्न	
२	साकेला ३ सडक मर्मत	साम्खा कन्ट्रकसन	२७२१७४.३१	१००.००	कार्य सम्पन्न	
३	साकेला ४ सडक मर्मत	महादेवस्थान	७१९८९०.१६	१००.००	कार्य सम्पन्न	
४	सटिड साइट (IEE)	किवा इन्जिनियरिड कन्सल्टेन्ट	४८७१००.००	१००.००	कार्य सम्पन्न	
५	सटिड साइट (DPR)	आशा डिजाइन एण्ड बोल्डर्स	४९६१००.००	१००.००	कार्य सम्पन्न	
	ठेक्का बाट भएको योजनाहरु					
१	साकेला प्रशासनिक भवन निर्माण	श्री मल्लरानी सजिव जे भि	७,६२,३५,१५२.७६	७५.००	काम हदै	
२	साकेला आधारभूत अस्पताल रतन्छा	श्री खानी निर्माण सेवा	६,७६,७६,४५५.५२	९०.००	काम हदै	
३	मानेभन्ज्याङ रतन्छा बाङ्गेच्यानडाँडा सडक स्तरोन्नति योजनाको समपुरक कोष IV	दोभान डिआर जे भि	१८०३९६०३.३१	२०.००	काम सुरु भएको	
४	मानेभन्ज्याङ रतन्छा बाङ्गेच्यानडाँडा सडक स्तरोन्नति योजनाको समपुरक कोष V	मायुमी कन्स्ट्रसन	८३,००,०००.००		ठेक्का सम्जौता भइसकेको	
५	साकेला सोलिड वोएस्ट सटिड साइट निर्माण योजना		४९,८१,१०३.३७		आसयको सुचना निकालिएको	