





Sakela Rural Municipality
Office of Rural Municipal Executive
Mattim, Manebhangyang
Khotang
Province No.1



प्राबिधिक /योजना शाखा प्रगति बिबरण
वार्षिक प्रतिवेदन



FISCAL YEAR :- 2080/81

Ashar

:fs]nf uf[Fkflnsf
ufpF sfo(kflnsfsf] sfof[no
dfg]eGHof^a, vf]6f^a

२०८०-८१

उपभोक्ता समितिबाट सन्चालन हुने योजनाहरू								
क्र.स	योजनाको नाम	योजना अध्यक्ष	योजनाको बजेट	फरफारक भयको रकम	भौतिक प्रगति(%)	कौफियत	सम्पन्नता भएको मिति	फरफराक भएको मिति
	वडा नं.१							
१	श्री राधा कृष्ण मा. वि पर्खाल निर्माण साकेला गाँ पा १	विजय गुरुङ	१००००.००	९८०००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।०९।१२	२०८०।११।३०
२	साप्सु खोला मसानघाट पाटि निर्माण	रत्न बहादुर बुढाथोकी	४००००.००	३८४०००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।०९।१७	२०८१।०९।२९
३	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई केन्द्र, डाँडाटोल सेखुवा भवन निर्माण	धन कुमार राई	४५०००.००	४४१०००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।११।०९	२०८१।०३।२०
४	खोपिलद्वारा झगरपुर भालुखोला पुल निर्माण	बलराम खत्री	२५०००.००	२४५००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१-०१-२७	२०८१।०३।२०
५	डाँडाखर्क सडक निर्माण(अलिया)	तेज बहादुर राई	५००००.००			सम्पन्नता भइसकेको	२०८१-०३-१३	
	खानेपानी योजना							
१	खोक्मा खानेपानी मुहान मर्मत	लोक बहादुर बस्नेत	५००००.००	४९०००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।०९।१७	२०८१।०९।३०
	मुनाम्ता खानेपानी निर्माण (अलिया)	गौधन राई	४,००,०००	३९२०००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१।०२।०९	०३।१३।२०८१
	भालुखोप खानेपानी निर्माण (अलिया)	राम कुमार राई	२,००,०००	१९६०००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१।०२।०२	२०८१।०३।२०
	वडा नं.२							
	खानेपानी योजना							
१	जुनेपानी खबरबारी खानेपानी	गीता राई	१०००००.००	९८०००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।१०।१६	२०८०।१२।१२
२	लिम्दैगैरा खानेपानी ब्यव्थापन	यादब चन्द्र राई	५००००.००	४९०००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।१०।१२	२०८१।०९।२७
३	शिश्यु टिकुर्तुङ खानेपानी योजना	खर्ग कुमारी राई	४००००.००	३९२००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।११।१७	२०८१।०९।३०
५	माहेला भवन खानेपानी योजना	दिल्लेपना वि.क	३००००.००		२०.००	सम्पन्नता भइसकेको	२०८१।०२।३१	
६	हिमालेम्पा धारा खानेपानी योजना(अलिया बजेट)	रविन राई	५००००.००	४९०००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।१२।२१	२०८१।०९।३०
७	लमिनिधारा खानेपानी योजना पातलपानी(अलिया बजेट)	कुल बहादुर तामाङ	५००००.००		१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१-०१-०३	२०८१।०२।३०
८	मुलखर्क खानेपानी योजना(अलिया बजेट)	रविचन्द्र राई	१३००००.००	१२७४००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।०१।०६	२०८१।०३।०२
९	सात्मे वापाहे खानेपानी योजना (अलिया बजेट) + वडागत (२५००००+५००००)	समिर राई	३०००००.००	२८३,६९२।८६	९६.५०	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१।०९।३१	२०८१।०३।२३
१०	गौरीखेत खानेपानी योजना सासीप(अलिया बजेट)	एकराज खत्री	२००००.००	१९६००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१।०२।१५	२०८१।०२।०८
११	गैरी खानेपानी योजना (अलिया बजेट)	रञ्जु राई	५००००.००	४९०००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१।२।२८	२०८०।०३।०९
	वडा नं.३							
१	शिध्वेश्वरी मा वि खेल ग्राउण्ड सम्माउने योजना(अलिया बजेट)	मिनराज राई	६०००००.००	५७६०००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।१२।२१	२०८१।०२।०४
२	साजा आ। वि(अलिया बजेट)	प्रकास राई	३०००००.००	२९१,३७७।५६	९९.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१।०९।०७	२०८१।०३।२१
	खानेपानी योजना							
१	साविक खिदिमा वडा नं. ८ तथा पुङ्गा खानेपानी योजना	देविन्द्र राई	२०००००.००	१९६०००.००	१००.००	सम्पन्नता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।११।२१	२०८१।०२।०८

	वडा नं.४							
१	प्रजातन्त्र आ.वि धेराबार	शुसिल राई	१००००.००	९८०००.००	१००.००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८०।१०।२३	२०८१।०३।१८
२	जनकल्याण आ.वि सिमलडाँडा मर्मत	किसन बहादुर कटवाल	४००००.००	३९२००.००	१००.००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८०।११।०९	२०८१।०२।०३
३	बालबालिका मा.वि शौचालय मर्मत	कुल प्रसाद शर्मा फुयाल	५००००.००	४९०००.००	१००.००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८०।१०।११	२०८१।०२।२२
४	जनता सल्लेरी खानेपानी योजना (जनता सल्लेरीमा खेलमैदान निर्माण)	एकराज खड्का	४००००.००	३९२००.००	१००.००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८०।११।०८	२०८०।१२।०४
५	बालबालिका मा.वि योजना(अलिया बजेट)	कुल प्रसाद शर्मा फुयाल	१०००००.००	९८०००.००	१००.००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८०।१२।२१	२०८१।०२।२२
	पालिका स्तरिय खेलमैदान शौचालय निर्माण(अलिया बजेट)	भोलानाथ फुयाल	३०००००.००	२७५,७१७।४९	९४.००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८१।०१।०३	२०८१।०३।२३
६								
	खानेपानी योजना							
१	मानेगाँउ आ.वि खानेपानी योजना	टेक बहादुर कटवाल	४००००.००	३९२००.००	१००.००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८०।११।०९	२०८१।०२।३०
२	पिचापु खानेपानी मर्मत	पंचमान भुजेल	१०००००.००	९८०००.००	१००.००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८१।०२।०६	२०८१।०३।१९
	वडा नं. ५							
१	वरडाँडा देखि तावा दोभान जोड्ने सडक निर्माण		३०००००.००					
२	पलङका देखि तावादोभान जोड्ने सडक निर्माण		२०००००.००					
४	पन्चकन्या आधारभूत विद्यालय	सिधन राई	५००००.००	४९०००.००	१००.००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८०।०९।०४	२०८०।११।३०
५	सरस्वती माध्यमिक विद्यालय	रमेश कुमार राई	५००००.००	४९०००.००	१००.००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८०।११।२७	२०८०।१२।१५
	साकेला गाउँपालिका वडा नं. ५ को वडा कार्यालयको भवन निर्माणको लागि घडेरी व्यवस्थापन (अलिया)	हिरन राई	२,५०,०००	२४५०००.०००००	१००.००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८१।०१।३१	२०८१।०२।०८
	बोफुई सामुदायिक भवन निर्माण	सम्भु कुमार खत्री	२,५०,०००	२४५०००.००	१००.००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८१।०२।११	२०८१।०३।२३
	सिंचाई योजना							
१	श्री भुलभुले सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था साकेला ४	जित बहादुर कटवाल	४१५७०२५.०५	२९,९६,८१२।६८	७३।००	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८०।०९।०९	२०८१।०३।२०
२	बतासे दोभान कुलो सिंचाई योजना वडा नं ४	बिकास राई	६९२३५६६.९६	५८,१७,१४५।४१	९९।५	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८०।०९।०९	२०८१।०३।१७
३	गुनथाले भिर सिंचाई योजना वडा नं ४	एलिन गुरुङ	३४१३७६६.०६	३४,०८,४९४।५२	९९।९९	सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०८०।०९।०५	२०८१।०३।१६
४	सापदह साना सिंचाई योजना वडा नं ४	मेधराज दर्जि	५०,५७,४०१	४९,४४,६६८.४३	९९।५	क्रमागत /सम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०७९।०९।०६	२०८१।०३।१२
५	छागेखोला सिंचाई योजना वडा नं १	नैराज गुरुङ	५८,५५,०६७।०५	५८,२२,५९०।०७	९९।७	क्रमागतसम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०७९।०९।२५	२०८१।०२।३०
६	वाङदुङ खोला पिडालुबारि सिंचाई योजना वडा नं १	अम्मर बहादुर रोक्का	९९,८२,९४८।७८	९९,७९,६४१।९४	९९।९५	क्रमागतसम्मजोता भइसकेको कार्य सम्पन्न भईसकेको	२०७९।०९।२७	२०८१।०३।२०

पालिका सिलिङ								
२	बुफुइ चुम्बुङ खानेपानी आयोजना	सुरेश खत्री	२५००००.००	२४२,६७३।७६	९८.००	सम्मोजता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०-१२-१२	२०८१।०३।२३
३	वडा न २ जोरधारा खानेपानी changing Room निर्माण	लक्ष्मिमाया राई	१०००००.००	९८०००.००	१००.००	सम्मोजता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।११।०९	०१/३०/२०८१
४	सेखुवा स्वास्थ्य केन्द्र मर्मत तथा सम्भार	राज कुमार गुरुङ	१४७००.००	१४४०६०.००	१००.००	सम्मोजता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८०।११।०९	२०८१।०३।२०
५	कुन्तुङ झो.पु दोबुवा दोभान वडा न १, गाप्रौदह वडा न २, र खोबुखोला वडा न ३ साकेला ५ दिप्रुङ चुइचुम्मा ७ जोडने छितुवा दोभान तावाखोला झो.पु डाँडागाउँ किन्ताङ सान्खुखोला झो.पु खोडाङ		५०००००.००			क्रमागत		
कोटेसन बाट भएका काम								
१	डस्टविन स्ट्यान्ड तथा गमला निर्माण	साकेला ग्रिल उर्थाक	९७८०१५.००	९७८०१५.००	१००.००	कार्य सम्पन्न		
२	साकेला ३, ५ सडक मर्मत	आर. ए.डि.बिल्डरस	७५९२७७।०६	७५९२७७।०६	१००.००	कार्य सम्पन्न		
३	साकेला ३ सडक मर्मत	साम्खा कन्ट्रकसन	२८५८३३।६९	२८५८३३।६९	१००.००	कार्य सम्पन्न		
४	साकेला ४ सडक मर्मत	महादेवस्थान	७११८९०.१६	७११८९०.१६	१००.००	कार्य सम्पन्न		
५	साटेङ साइट (IEE)	किवा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट	४८७१००.००	४८७१००.००	१००.००	कार्य सम्पन्न		
६	साटेङ साइट (DPR)	आशा डिजाइन एण्ड बोल्डर्स	४९६१००.००	४९६१००.००	१००.००	कार्य सम्पन्न		
७	इन्सिनरेटर निर्माण योजना	पाबित्रा निर्माण सेवा	९,९९,७७२.००	९९४९६९।०५	१००.००	कार्य सम्पन्न		
८	तावाताल निर्माण (DPR)	फ्रन्टलाईन प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ प्रा.लि	१७७९७५०.००	१७७९७५०.००	१००.००	कार्य सम्पन्न		
९	आधुनिक सांस्कृतिक वस्ती विकास निर्माण (DPR)	एलिसा इन्जिनियरिङ प्रा.लि	११७५२००.००	११७५२००.००	१००.००	कार्य सम्पन्न		
१०	सडक साइन बोर्ड निर्माण (Road direction Indicator)	रुपाकोट निर्माण सेवा	७०००००.००	६९७७४७।१८	१००.००	कार्य सम्पन्न		
ठक्का बाट भएका योजनाहरु								
१	साकेला प्रशासनिक भवन निर्माण	श्री मल्लरानी सजिव जे भि	७,६२,३५,१५२.७६	५२१५५९३०।९	७५.००	काम हुँदै		
२	साकेला आधारभूत अस्पताल रतन्छा	श्री खानी निर्माण सेवा	६,७६,७६,४५५.५२	५८६२८७५६।२५	९०.००	काम हुँदै		
३	मानिभन्ज्याङ रतन्छा बाइज्यानडाडा सडक स्तरोन्नति योजनाको समपुरक कोष IV	दोभान डिआर जे भि	१८०३९६०३.३१	८४,९१,०९१।०	८८.००	काम हुँदै		
४	मानिभन्ज्याङ रतन्छा बाइज्यानडाडा सडक स्तरोन्नति योजनाको समपुरक कोष V	मायुमी कन्स्ट्रसन	५१,२४,६२०।८७	५२,४६२।००	२०.००	काम हुँदै		
५	साकेला सोलिड वोएस्ट साटेङ साइट निर्माण योजना	मायुमी कन्स्ट्रसन	३२,०८,६३१।००	३१,८५,३४३।००	९९।९९	कार्य सम्पन्न		
बहु पासण								
१	साकेला मा. वि बालमैत्री धारा निर्माण	शिबिन्द्र राई	१७०,०००.००	१६६,६००.००	१००.००	सम्मोजता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१।०२।२०	२०८१।०३।१८
२	बालबालिका मा.वि बालमैत्री धारा निर्माण	गोविन्द्र प्रसाद चौलागाई	१५०,०००.००	१४७,०००.००	१००.००	सम्मोजता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१।०२।३०	२०८१।०३।१७
	चण्डेश्वरी मा.वि बालमैत्री धारा निर्माण	ज्ञान बहादुर राई	१५०,०००.००	१४६,४१७।९३	९९.९०	सम्मोजता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१।०२।३०	२०८१।०३।२४
लघुउधमि समुह (सामाजिक शाखा)								
१	सुनखरी लघुउधमि समुह	मनिराम राई	५,००,०००	५,००,०००	१००.००	सम्मोजता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१।०२।२५	२०८१।०३।२४
विपद व्यवस्थापन								
१	टाँकीबारी आधारभूत बिध्यालय	तुलराम राई	१४६,०००.००	१४३,०८०.००	१००.००	सम्मोजता भइसकेको कार्य सम्पन्न भइसकेको	२०८१।०२।२४	२०८१।०३।१८